

Committente: **COMUNE DI PIOSSASCO**
Provincia di Torino



Intervento: PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PORZIONE DEL PALAZZO COMUNALE SU PIAZZA TEN. L. NICOLA

PT
studio

Progetto Territorio

Programmi complessi, progettazione urbanistica, progettazione architettonica

Sede legale via Dania 8 - 15076 Ovada - Alessandria -

Sedi operative :

15100 Alessandria - via Isonzo 11 tel. 0131.234221

15076 Ovada - P.zza XX settembre 53 tel. 0143.86389

e-mail progettoterritorio@libero.it

Elaborato:

CALCOLO DELLA DURATA DEI LAVORI
E CRONOPROGRAMMA

n.

H

Scala :

Data:

GIUGNO 2018

Progettista

(timbro e firma)

Committente

(timbro e firma)

Il presente elaborato è di proprietà esclusiva dello studio PROGETTO TERRITORIO ed è vincolato alle leggi sulla proprietà letteraria. Ne è vietata, per qualsiasi motivo, la riproduzione e/o consegna a terzi senza esplicito consenso dei suddetti.

DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI GIORNO
LAVORI PUBBLICI DI RISTRUTTURAZIONE PORZIONE DEL PALAZZO COMUNALE
SU PIAZZA TENENTE NICOLA

CATEGORIA E TIPO DEI LAVORI	N. Computo metrico estimativo	IMPORTO LAVORI	% MANODOPERA (da cme)	IMPORTO MANODOPERA (da cme)	COSTO MEDIO UOMO - GIORNO (calcolato utilizzando come parametro la media tra la paga oraria di operaio specializzato di IV livello pari a € 30,19 e paga oraria di operaio comune di I livello pari a € 26,45-)	UOMINI- GIORNO
OPERE EDILI	OG1	149 775,00 149 775,00	42,07	63 014,35	226,56	278,14
Uomini / giorno TOTALI :	278,14					
squadra tipo 4 persone						
tempo necessario per l'esecuzione dei lavori :				70,00		
<p>IL PRESENTE PROGETTO QUANTIFICA IN 70 GIORNI LA DURATA MEDIA DEI LAVORI A CUI SI SOMMANO GIORNI 28 PER LA MATURAZIONE DEL CLS E 12 GIORNI PER ALLESTIMENTO CANTIERE E PULIZIE FINE LAVORI PERTANTO LA DURATA DEI LAVORI E' QUANTIFICATA IN 110 GIORNI</p>						

