CALCOLO DEI GIORNI UTILI

N.B. Il numero dei giorni consecutivi viene moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dell'andamento sfavorevole medio che è pari a 1,54

SUDDIVISIONE IN GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONE

	IMPORTO	IMPORTO MANODOPERA	PERCENTUALE MANODOPERA	SQUADRA	GIORNI UTILI	GIORNI UTILI x Ci
ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO CANTIERE				1 op. qualif. + 1op. com	3	5
DEMOLIZIONI e RIMOZIONI	14.401,00	€ 11.571,26	80,35%	1 op. qualif. + 2 op. com	6	9
APPOGGI IN MURATURA	6.624,72	€ 5.085,79	76,77%	1 op. qualif. + 2 op. com	5	8
TRAVATURA IPE	39.992,96	€ 36.811,73	92,05%	1 op. qualif. + 2 op. com	8	12
STRUTTURA DI SOSTEGNO TELAI FINESTRATURE	6.385,58	€ 5.313,46	83,21%	1 op. qualif. + 2 op. com	10	15
CORRENTI e COPERTURA CON LASTRE COIB.	67.867,80	€ 29.036,80	42,78%	1 op. qualif. + 2 op. com	17	26
RIVEST. STRUTTURA E INSTALLAZ. FINESTRATURE	32.941,90	€ 3.628,26	11,01%	1 op. qualif. + 2 op. com	16	25
FALDALERIE GRONDE PLUVIALI CONVERSE	13.453,90	€ 10.506,28	78,09%	1 op. qualif. + 2 op. com	7	11
INSTALLAZIONE LINEA VITA	4.133,00	€ 0,00	0,00%	1 op. qualif. + 2 op. com	5	8
VERNICIATURA E RIFINITURA ESTETICA IPE	1.300,00	€ 1.105,00	85,00%	1 op. qualif. + 2 op. com	3	5
NOLI E SMALTIMENTO	2.950,50					
	190.051,36	**103.058,58**	**54,23%**		80	123 (*)

COSTO MANODOPERA			**comprensivi di oneri aggiuntivi**
Operaio specializzato	€	26,01	€ 32,33
Operaio qualificato	€	24,23	€ 30,12
Operaio comune	€	23,12	€ 28,74

Il tempo utile può essere stimato in 123 gg naturali e consecutivi